

# Bijlage 1 Overzicht Investeringsen

29 april 2022



## Overzicht investeringen

Toelichting:

In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2022 en verder.

Regelnr.	Nummer	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2021	Krediet inkomsten t/m 2021	Geboekt uitgaven t/m 2021	Geboekte inkomsten t/m 2021	Vrije ruimte t/m 2021
<b>1</b>		<b>Programma 2</b>					
2	7160228	Verbouwing Brandweergarage Muiden	1.900.000	0	99.249		1.800.751
<b>3</b>		<b>Programma 3</b>					
4	7160328	VBK Gebouw De Vonk	115.000	0	96.581	0	18.419
5	7190054	Vervanging p-automaten (p/14)	88.000	0	0	0	88.000
6	7190066	Zoutoplosser	57.450	0	58.681	0	-1.231
7	7190069	Zoutstrooier VW Crafter 1	37.950	0	37.950	0	0
8	7190082	Zoutstrooier groot nr. 1 7-BLP-3 MB	37.980	0	37.980	0	0
9	7190083	Zoutstrooier VW Crafter 2	37.950	0	37.950	0	0
10	7190084	Zoutstrooier groot VR-340-K VW A	37.700	0	37.852	0	-152
11	7190085	Zoutstrooier groot VR-827-N VW A	37.700	0	37.852	0	-152
12	7190086	Zoutstrooier klein VP-485-K VW T	39.600	0	151	0	39.449
13	7190087	Zoutstrooier klein Fuso Canter	39.600	0	39.600	0	0
14	7190097	Zoutsilo	172.000	0	0	0	172.000
15	7190098	Fundering zoutsilo	160.000	0	54.516	0	105.484
16	7210013	Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan	512.547	0	477.513	0	35.034
17	7210018	Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg	240.600	0	209.731	0	30.869
18	7210110	Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	706.000	241.895	560.086	149.184	53.203
19	7210159	Rotonde Rijksweg-Churchillstraat	734.230	505.378	778.494	545.068	-4.574
20	7210172	Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16	488.000	0	1.562	0	486.438
21	7210197	Voorber krediet Tuindorp Keverdijk	200.000	0	8.497	0	191.503
22	7210202	Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopksten)	1.173.431	135.200	274.002	0	764.229
23	7210203	Aanpassing wegvakken overwegen	163.500	75.000	0	0	88.500
24	7210212	Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212	244.700	0	265.116	20.531	115
25	7210215	VBK Herinrichting Stationsgebied	500.000	300.000	334.642	298.320	163.678
26	7210216	OV Rijksweg	100.000	0	104.470	0	-4.470
27	7210221	Op.verl. Vlietlaan Pj193	86.314	0	20.206	0	66.108
28	7210224	Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg)	141.000	0	36.019	0	104.981
29	7210226	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	250.000	0	65.116	0	184.884
30	7210233	Emmaschool Lomanplein OV Pj 205	50.400	0	50.282	0	118
31	7210237	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017	69.000	0	55.630	0	13.370
32	7210238	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018	69.000	0	0	0	69.000
33	7210239	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019	69.000	0	0	0	69.000
34	7210263	VBK herinrichting Spiegelstraat e.o.	350.000	0	189.845	0	160.155
35	7210264	Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18)	138.000	0	37.300	0	100.700

36	7210269	Busbaan en brug naar Krijgsmann	202.070	0	73.508	0	128.562
37	7210277	Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM	550.000	0	679.146	0	-129.146
38	7210278	Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen	7.425.000	3.772.687	6.376.966	3.772.687	1.048.034
39	7210281	Meubilair afvalbakken scheiding fracties	150.000	0	0	0	150.000
40	7210289	Brug Willem Bilderdijkpark	46.000	0	43.669	0	2.331
41	7210290	Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan	86.000	0	40.057	0	45.944
42	7210291	Herbouw brug in de Goog	152.000	40.000	152.014	40.870	856
43	7210301	Vestingplein	300.000	0	56.576	0	243.424
44	7210309	Laadplein 2020	75.000	0	6.715	0	68.285
45	7210312	Voorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden	300.000	50.000	447.303	0	-197.303
46	7210314	Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190	384.000	0	254.580	0	129.420
47	7210324	Herinrichting Stationsgebied	1.910.000	800.000	306.685	0	803.315
48	7210336	Wegen Eikenlaan Pj 213	175.000	0	190.116	0	-15.116
49	7210360	OV Brediusweg	130.000	0	34.044	0	95.956
50	7210369	Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan	117.000	42.700	107.730	42.700	9.270
<b>51</b>		<b>Programma 4</b>					
52	7160223	Breeduit aanpassing	420.000	0	149.842	0	270.158
53	7160313	Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.wallen)	66.000	0	1.124	0	64.876
54	7160330	Dak Villa Zeezicht	515.000	0	692.698	75.000	-102.698
55	7160331	Renovatie dak Fort E Muiden	42.000	0		0	42.000
56	7160332	Pand Van Limburg Stirumlaan 2	560.000	0	561.415	0	-1.415
57	7210327	Uitv.krediet project Centrum Keverdijk	1.675.000	1.031.000	605.767	250.000	288.233
<b>58</b>		<b>Programma 5</b>					
59	7120157	Riolering Beerensteinerlaan Pj 190	3.471.000	367.805	2.304.508	1.861.282	2.659.969
60	7120195	Urnenvoorziening Oude Begraafplaats	32.700	0	11.848	0	20.852
61	7120201	Upgraden begraafplaatsen	95.000	0	79.132	0	15.868
62	7120207	Riolering Vlietlaan Pj 193	1.976.936	202.800	461.255		1.312.881
63	7120210	Riolering Energiestraat Pj 203	414.000	0	352.714	290.507	351.792
64	7120212	Emmaschool Lomanplein riool Pj 205	523.000	0	697.767	170.147	-4.620
65	7120221	Uitbreiden Nieuw Valkeveen	276.000	0	276.194	0	-194
66	7120222	Revitalisering aula begraf. Bussum	486.479	0	485.575	0	904
67	7120223	Hekwerk begraf. Muiderberg	65.000	0	5.149	0	59.851
68	7120227	Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast	400.000	0	168.234	0	231.766
69	7120228	Afkop particuliere bij proj openb ruimte	230.000	0	0	0	230.000
70	7120229	Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen	46.000	0	0	0	46.000
71	7120230	Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt.	115.000	0	0	0	115.000
72	7120231	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen	57.500	0	0	0	57.500
73	7120232	Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer	34.500	0	0	0	34.500
74	7120233	Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst	57.500	0	0	0	57.500

75	7120234	Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19	160.000	0	0	0	160.000
76	7120235	Afkop partic. bij proj openb ruimte 2019	230.000	0	97.968	0	132.032
77	7120236	Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019	46.000	0	0	0	46.000
78	7120237	Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '19	115.000	0	0	0	115.000
79	7120238	Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19	57.500	0	0	0	57.500
80	7120239	Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '21	230.000	0	0	0	230.000
81	7120240	Afkop partic. bij proj openb ruimte 2021	230.000	0	0	0	230.000
82	7120241	Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2021	46.000	0	0	0	46.000
83	7120242	Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '21	115.000	0	0	0	115.000
84	7120243	Vergroenen openb. gebied en gebouwen '21	57.500	0	0	0	57.500
85	7120249	Riolering w. entree station N'en-B'um	440.000	0	0	0	440.000
86	7120250	Riolering Eikenlaan Pj 213	971.000	0	1.062.988	154.664	62.676
87	7120259	VBK Riolering Graaf Wichmanlaan e.o.	500.000	0	51.152	0	448.848
88	7120260	VBK GOMM Muiderberg, van der Helstpark	500.000	0	250.372	0	249.628
89	7120261	VBK GOMM Muiden, Vesting Oost	250.000	0	65.286	0	184.714
90	7120262	VBK Riolering Oostereng deelplan 1	200.000	0	23.173	0	176.827
91	7210246	Plantsoen Vlietlaan Pj 193	234.891	0	56.647	0	178.244
92	7210254	Groencompensatie SAAone Echobos	65.000	65.000	0	0	0
93	7210274	Optimalisatie Naardertrekvaart	50.000	50.000	63.887	63.887	0
94	7210276	Aanleg passantenhaven	1.010.000	1.010.000	1.141.178	1.141.178	0
95	7210282	Vervangen populieren Gooimeer fase 1	140.990	0	0	0	140.990
96	7210283	Losloopgebieden	50.000	0	3.184	0	46.816
97	7210296	Vervangingsinvesteringen groen 2021	26.978	0	0	0	26.978
98	7210302	Beschoeiingen 2020	95.000	0	12.493	0	82.507
99	7210315	Plantsoen Beerensteinerlaan	239.000	0	175.428	0	63.572
100	7210320	Aanleg Tiny Forest	30.000	0	5.734	4.500	28.766
101	7210321	Bomenplan Muiderberg	320.000	22.500	0	0	297.500
102	7210326	VBK Woonschepen Singelgracht	50.000	0	52.092	0	-2.092
103	7210330	Boogbrug Oud Blaricumerweg	950.000	0	1.517.865	0	-567.865
104	7210331	Fietsbruggen Oud Blaricumerweg	970.000	0	309.047	0	660.953
105	7210335	Groen Eikenlaan Pj 213	100.000	0	112.069	0	-12.069
106		<b>Programma 7</b>					
107	7160292	Integraal Kindcentrum Muiden	9.330.000	0	9.377.924	191.473	143.550
108	7160296	Voorb.krediet ren. Vondelschool	576.000	0	286.362	0	289.638
109	7160299	Voorb.krediet ren. Goois Lyceum	984.659	0	35.017	35.017	984.659
110	7160300	Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger	849.779	0	312.433	0	537.346
111	7160301	Voorb.krediet nieuwbw Tweemaster	217.120	0	225.130	0	-8.010
112	7160302	VBK Nieuwbouw ONS	488.050	0	64.331	0	423.719
113	7160306	Nieuwbouw Min. Calsschool	143.360	0		0	143.360
114	7160316	Renovatie Juliana school/Dalton	2.384.720	0	2.161.983	0	222.737

115	7160317	Renovatie Indon school	1.783.620	0	1.666.592	0	117.028
116	7160323	Tijdelijke huisv. Amersfoortsestrweg 12A	500.000	0	161.336	0	338.664
117	7160333	Gooilandsch: Gymzaal aanpassen etc.	100.000	0		0	100.000
118	7190100	Gooilandschool verbeteren binnenklimaat	230.000	0	0		230.000
119	7200103	Sportmaterialen Sporthal Bredius (10 jr)	44.000	0	0	0	44.000
120	7200104	Sportmaterialen Sporthal Bredius (20 jr)	66.000	0	0	0	66.000
<b>121</b>		<b>Programma 8</b>					
122	7160294	Sporthal Bredius	6.820.000	200.000	1.482.698	253.087	5.390.389
123	7160310	Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum	40.000	0	43.771	7.620	3.849
124	7160312	Opslagruimte Sportpark Zuid	188.100	0	11.283	1.932	178.749
125	7160324	Verbouwing Kantine en Terras NVC	62.000	0	67.480	6.768	1.288
126	7160327	Uitplaatsing zeeverkeners Westbatterij	200.000	0	6.961		193.039
127	7160329	VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO	75.000	0	97.402	0	-22.402
128	7170040	Hockeyveld Bredius	1.300.000	0	1.763.780	274.232	-189.548
129	7170047	Vervangingen Sport 2019	110.000	0	97.758	17.108	29.350
130	7170048	Vervangingen Sport 2020	210.000	0	234.408	39.419	15.011
131	7170052	Wijziging Voetbalveld in Hockeyveld Nrd	605.000	0	596.386	101.653	110.267
132	7170055	Ombouwen hoofdveld NVC	750.000	0	843.413	143.264	49.851
133	7170059	Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum	61.710	0	0		61.710
134	7210255	Renovatie toren Grote Kerk	578.735	90.000	564.061	81.000	5.674
135	7210257	Vervanging speeltoestellen 2018	190.080	0	68.211	680	122.549
136	7210258	Vervanging speeltoestellen 2019	178.025	0	8.165	5.000	174.860
137	7210271	Herstel Vestingwallen (Verd Vest. Muiden)	2.012.000	313.500	3.578.296	236.881	-1.642.915
138	7210298	Vervanging speeltoestellen 2020	180.225	0	12.156	0	168.069
139	7210299	Vervanging speeltoestellen 2021	155.225	0	0	0	155.225
140	7210333	Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden	1.600.000	1.000.000	239.084	0	360.916
141	7210337	Spelen Mariahoeve	50.000	0	6.821	0	43.179
142	7210338	Openbare verlichting Mariahoeve	377.000	0	143.492	0	233.508
143	7210339	Groen Mariahoeve	246.000	0	66.634	0	179.366
144	7210348	Kunstwerken Burg. Van Wettumweg	1.400.000	0	735.582	0	664.418
145	7210352	Hoofd fietsroute/busbaan A'dam Straatweg	200.000	0	0	0	200.000
146	7210365	Speelvoorzieningen Westbatterijpark	144.000	44.000	138.186	0	-38.186
147	7210367	Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost	5.550.000	4.240.000	407.769	0	902.231
148	7210368	Vervangingsinvestering brug Hamerfort	75.000	0	3.834	0	71.166
149	7210371	Schoolstraat/Kapelstraat Bussum	149.500	0	49.446	8.615	108.669
150	7210372	Brug Regenwulp	66.000	0	25.337	0	40.663
151	7210373	VBK Zonnegeluidswal Naarderwoonbos	235.000	0	17.850	0	217.150
152	7210379	Openbare verlichting Am.foortsestraatweg	79.000		58.126	0	20.874
153	7210380	Herinr.P1 en herstel Muiderbos-Muiden	655.000	355.000	74.823	0	225.177
154	7210381	VBK Brug Hooftlaan	75.000	0	0	0	75.000
<b>155</b>		<b>Programma 9</b>					
156	7160229	Gemeentehuis Muiden 2016	150.000	0	156.045	6.281	236

157	7180026	Vervangingsinvestering (Tractor wijk)	105.500	0	105.711	0	-211
158	7180043	Volkswagen Transporter (VD-662-L)	69.000	0	0	0	69.000
159	7180045	VW Crafter 48-BRN-6	69.000	0	57.439	0	11.561
160	7180068	VW Crafter 56-BRN-3	69.000	0	59.285	0	9.715
161	7180072	Isuzu TFS 86 D	69.000	0	64.831	0	4.169
162	7190063	Kassa en zuilen	50.000	0	0	0	50.000
163	7190072	Vaste werkplekken (5 jaar)	446.250	0	0	0	446.250
164	7190074	Fysieke hosts, acces switches, wifi	200.000	0	1.304	0	198.696
165	7190075	Werkplekvirtualisatie en backup	350.000	0	0	0	350.000
166	7190076	Storage & backup/core switches	210.000	0	0	0	210.000
167	7190077	Mobiele werkplekken/devices 2021	125.000	0	72.207	0	52.793
168	7190092	Fysieke hosts, acces switches,wifi 2021	140.000	0	0	0	140.000
169	7200097	Programma digitalisering 2021	355.000	0	342.934	0	12.066
170		<b>Totaal</b>	<b>85.809.854</b>	<b>14.954.465</b>	<b>51.223.849</b>	<b>10.290.554</b>	<b>29.922.094</b>

### Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.



Regelnr.	Toelichting
<b>Programma 2</b>	
2	Uitvoering werkzaamheden is in 2021 gestart en loopt door in 2022.
<b>Programma 3</b>	
4	De raad heeft in februari 2022 besloten dat de kosten van het voorbereidingskrediet ten laste worden gebracht aan de algemene reserve. In 2022 wordt dit voorbereidingskrediet afgesloten.
5	De planning is om het in 2022 te gaan uitvoeren. Afhankelijk van beleidskeuzes m.b.t. parkeerregulievorm. Bij uitbreiden van fiscaal parkeren kan dit een besparing opleveren door schaalgrootte.
7, 9 en 13	In 2022 zal nog nalevering van onderdelen plaatsvinden.
14 en 15	Uitvoering werkzaamheden is in 2021 gestart en loopt door in 2022.
16 en 17	In 2021 gefaseerd uitgevoerd wordt in 2022 afgerond. Levering materialen en capaciteit aannemer was in 2021 een probleem.
18 en 50	Project loopt nog door tot bouwvakantie 2022.
20	Afhankelijk van de planning van WATERNET (beheerder dijklichaam) wordt dit in 2022 of 2023 opgepakt. Niet bekend is wat er aan voorbereiding door de gemeente gedaan moet worden.
21	Eerst nagaan of en zo ja wanneer dit project wordt uitgevoerd. E.e.a. is afhankelijk van beschikbaar projectbudget (staat niet in meerjarenbegroting)
22 en 27	Aanbesteding en voorlopige gunning heeft plaatsgevonden.
23	Projectscope moet nog worden vastgesteld.
28	Het lichtplan wordt gemaakt, mogelijk dit project in 2022 in uitvoering.
29	Is in 2021 gedeeltelijk gerealiseerd fase 3 wordt in 2022 uitgevoerd
31 t/m 33	Aanbesteding in 2021 gerealiseerd, inventarisatie werkzaamheden zijn in 2021 gestart uitvoering werkzaamheden 2022.
34	Voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.
35	Werkvoorbereiding in 2021 gestart, momenteel worden de offertes getoetst, uitvoering werkzaamheden 2022.
36	Is qua uitvoering onderdeel Grex Bredius.
38	Subsidie inmiddels vastgesteld door provincie. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
39	Het uitvoeringsplan is nog in ontwikkeling en dit wordt in 2022 afgerond.
41	Werkvoorbereiding in 2021 gestart, opdracht gegeven aan contract aannemer Griekspoor, uitvoering werkzaamheden eerste kwartaal 2022.
48	Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
49	Uitvoering werkzaamheden gestart in december 2021, de werkzaamheden worden afgerond begin 2022.
50	Laatste werkzaamheden in eerste/tweede kwartaal 2022.
<b>Programma 4</b>	
52	Het project ligt op dit moment stil. In afwachting van nieuwe school verdeel plannen (mini IHP). Grote kans dat het budget dan alsnog nodig is.
<b>Programma 5</b>	
59 en 99	Project loopt nog door tot bouwvakantie 2022.
60	Vanwege corona is besloten om in 2020/2021 geen crowdfunding op te starten voor het restaureren van de grafkapel. Hierdoor is ook gewacht met het aanvragen van de restauratievergunning. Pas na verlening van de restauratievergunning kan er een subsidie worden aangevraagd en hebben wij dit uitvoeringsbudget nodig. In 2022 wordt gestart met een project om de crowdfunding op te starten. Vooralsnog is de verwachting dat ook in 2022 de restauratievergunning wordt aangevraagd.
62 en 91	Aanbesteding en voorlopige gunning heeft plaatsgevonden.
68	Werkzaamheden gereed in eerste kwartaal 2022.
69, 72 t/m 74 en 79	Projecten starten in 2022.
71, 80 t/m 82, 84 en 85	Projecten in uitvoering.

86 en 105	Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
90	Op dit moment wordt bekeken of dit project überhaupt nog doorgaat. Waarschijnlijk is er geen noodzaak voor grootschalige rioolvervanging. Maar in plaats daarvan zou er wellicht onderhoudswerkzaamheden kunnen gaan plaatsvinden aan de riolering en misschien ook aan de verhardingen.
95	Uitvoering in 2022.
96	Uitvoering in 2022. Er is nog meer onderzoek nodig i.v.m. de Regio.
100	Uitvoering als bouw Buiten de Veste gereed is.
103 en 104	Laatste werkzaamheden in eerste-/tweede kwartaal 2022.
<b>Programma 7</b>	
108 en 112	Uitvoering start in 2023.
109	Het project wordt pas in 2023 uitgevoerd onder nummer 7160318. Het huidige krediet van kostenplaats 7160299 kan daardoor vervallen.
<b>Programma 8</b>	
128	Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
136	Uitvoering in eerste-/tweede kwartaal 2022.
141 t/m 144	Uitvoering loopt tot bouwvakantie 2022. Daarna loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
148	Werkvoorbereiding in 2021 gestart. Momenteel worden de offertes getoetst en de uitvoering van de werkzaamheden in 2022
150	Uitvoering werkzaamheden is gefaseerd uitgevoerd. De verwachting is dat de werkzaamheden medio tweede kwartaal 2022 zijn afgerond.
152	Vervanging lichtmasten en armaturen zijn uitgevoerd. De aansluitkosten facturen Liander zijn nog niet afgerond.
154	Vorbereiding on hold: Eerst definitieve toezegging dat er voldoende realisatiebudget is, anders heeft voorbereiding weinig zin.
<b>Programma 9</b>	
158	Deze investering wordt meegenomen met eerstvolgende aanbesteding bedrijfsvoerstuigen 2022-2025.
162	De werkzaamheden wordt in 2022 uitgevoerd.
163 t/m 168	De investeringen worden doorgeschoven naar 2022 als gevolg van vertraging HCI aanbesteding. HCI staat voor Hyper-Converged Infrastructure. In eerdere P&C-stukken ook wel aangehaald als: 'de nieuwe (digitale) werkplekomgeving'.

## Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000

Regelnr.	Toelichting
<b>Programma 3</b>	
37	Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
45	Er is een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.
<b>Programma 4</b>	
54	Extra kosten tijdelijke stempelconstructie dak als gevolg van latere startdatum. Extra bouwkosten als gevolg van gestegen materiaalprijzen en marktwerking en gestegen legeskosten als gevolg van hogere bouwkosten. De financiële afronding vindt in 2022 plaats.
<b>Programma 5</b>	
103	De investeringen Boogbrug - en fietsbruggen Blaricummerweg zijn in één bestek uitgevoerd. De lasten worden in 2022 nadat de laatste factuur is ontvangen verdeeld over de beide kredieten.
<b>Programma 8</b>	
128	Werkzaamheden zijn gereed in het eerste kwartaal 2022. Financiële afronding vindt in 2022 plaats.
137	Bij dit krediet moet ook het toegevoegde krediet voor de stalen damwand Oostelijke Vestingwal Muiden worden betrokken. Daarnaast is er een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Dit geldt ook voor een provinciale subsidie. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.

## Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staat de nog niet gevoteerde krediet uit Programmabegroting 2021, omdat van dit krediet er in 2021 nog geen separate voorstel aan de raad is voorgelegd.

Regelnr.	Omschrijving investering	Totaal uitgaven	Totaal inkomsten	Toelichting
<b>1 Programma 8</b>				
2	Overname activa ihkv tariefharmonisatie	800.000	0	Deze investering wordt volledig doorgeschoven naar 2022, omdat er met een aantal verenigingen nog discussies lopen.
	<b>Totaal</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	